RELACION DE TRABAJOS QUE FALTA PARA LA TERMINACION DEL CASTILLO DE LA FUERZA

En el exterior se debe profundizar el foso a 0.40 m. bajo el nivel medio de las mareas.-

Se debe extraer el escaso de tierra que queda en el foso en la contigüidad del palacio del Segundo Cabo.-

Se debe proseguir la excavación del costado del foso contiguo a la calle Tacón, para descubrir el muro de contrafoso allí existente.-

Se debe de terminar el muro del contrafoso en el frente principal de la Fortaleza, para que enlace con el muro de la barranda exterior.-

Se debe hacer de cantería el remate del contrafoso, por lo menos en el costado del frente principal y si hay recursos suficientes también debe rematarse del mismo modo el tramo que va hasta el palacio del Segundo Cabo.-

En los muros externos de la fortaleza se deben tapar con una mezcla de cal, arena ó recebo y cemento blanco las juntas o boquetes de tamaño pequeño y mediano.- Si con este mortero se lograra un color discreto que se parezca a la piedra, deberían tapar-se con el mismo las huellas de las marquesinas que se compotreron encima de la puerta principal y la del costado de la Avenida del Puerto.- Se debe saltar el exceso de concreción calcárea que hay sobre el muro donde estuvo la letrina en la cortina N.W.-

Se debe injertar el bordón que falta en el espacio donde estuvo la letrina y también en la esquina S. del baluarte del N., que lo tiene arruinado.-

Se deben quitar todas las hierba y matitas que crecen en los muros y sus oquedades deben taparse cuidadosamente para que no vuelvan a retoñar.- El boquete del espolón del baluarte W. debe arreglarse injertando cantos especialmente labrados, y asimismo se hará con cualquier otro boquete que sea de tamaño de un sillar o mayor, colocando entonces placas, con el fin de no tener que remover demasiado el muro.-

En la casamata del N. se deberá tapiar con dos muros de sillares la puerta de la misma que comunica con el exterior.- También se abrirá en la misma casamata la tronera cegada y se arreglará la otra.-

Se debe arreglar el portón de acceso y colocarle los herrajes que tiene que hacer el Sr. Llovet.

Se deben construir a su semejanza los portones del patio, del cuarto del alcaide y de la ventana del contestante, en la habitación contigua.-

Se debe agrandar a su tramo original la tronera de la casamata del S.-

Se deben hacer las dos jambas de cantería de la puerta del patio y rectificar el medio punto de la capilla.-

(Sigue en la Hoja No.2)

PATRIMONIO DOCUMENTAL
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA

Hoja #2 relación de trabajos que faltan por la terminación del Castillo de la Fuerza.-

Se deben arreglar los parches hechos.-

Las bóvedas del vestíbulo y del cuarto del alcaide deben limpiarse a cepillo metálico y espátula, procurando no construir el recalto de las juntas y reconstruir el de las juntas que lo han perdido.-

Construir el mecanismo de elevación y las dos escaleras según los modelos adoptados.-

A la terminación de la obra se demolerá la escalera frente del patio, se explorará el patio en busca de su algibe, y si lo hallare se vaciará y construirá el brocal, según modelo que enviaré.-Finalmente se enlosará el suelo con la pendiente hacia el tragante que ya se construyó.-

En la planta alta hay que demoler las tres naves, procurando no echar a perder la madera y depositándola en la planta baja, para usarla en lo que fuere menester.- La nave contigua al puente levadizo se demolerá en el muro exterior hasta la altura del parapeto de la cortina N.E., dejando dos troneras para pedreros, si pueda ser coincidiendo con las ventanas extremas.-Antes de proceder a construirse las almenas con sus troneras, como en la adjunta cortina, pero con una mas, situada en el centro.-

El parapeto correspondiente a las otras dos naves, deberá hacerse siguiendo el talud indicado en su arranque, que no debe demolerse, hasta que alcance la altura en su cara interior de 1.75 mt., a estos parapetos se colocarán dos escalones de cinco.-

En el baluarte del N. se debe hacer la garita, procurando que su cúpula quede aún mas baja que la hecha últimamente; de modo que no rebase la bandera.-

Se deben terminar los parapetos y troneras de los baluartes, de modo que alcancen la altura de 1.75 mt. y la pieza de remate tenga el perfil curvo que se proyectó.-

En el parapeto de la cortina N.E. deben construirse encima de su remate a 1.75 Mt. de altura, las almenas y saeteras proyectadas.-

En el caballero del E. hay un pedrero que mira al puente levadizo, donde debe construírsele el flanco derecho, igual al existente y adosado al parapeto de la adjunta cortina.-

Hay que procurar que los caminos de acceso a las garitas tengan su vértice superior de modo que corresponda justamente a la intersección del plano del talud del parapeto con el plano de flanco del referido camino.-

Se deberán terminar las dos escaleras primitivas haciendo los escalones y la meseta que les falta, de conformidad con la forma y material de los existentes y revistiendo el muro del caracol con cantería.- En la escalera que se extiende en una nave corrida se debe explorar si hay cúpula en su comienzo.- En caso negativo [illegible] parte superior del mismo.- Los costados de la re[illegible] pellarse con mortero de composición y aspecto lo mas [illegible] posible al existente.- El muro que se levante encima de las escaleras deberá cortarse para que no sobresalga encima de las mismas.-

(Sigue en la Hoja No.3)

PATRIMONIO DOCUMENTAL
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA

Hoja del retrete de trabajo que falta para la terminación
de la Fortaleza de Paula.

Deberá repellarse con mortero parecido al de la torre completo, lo parte de la pieza que por tener adosada la nave contigua perdió su repello.-

En el antepecho deberá colocarse el brocal de la tempana, quitar la perrumbre y pintar el exterior de la misma, y si estuviera en mal estado reemplazarlo por otro, que al hacerse el Presupuesto este trabajo, podría imaginarlo y dar el precio del nuevo trabajo.- También hay que procurar volver hacer abierta la ventana.-

Terminados los trabajos antes citados se procederá la impermeabilización de todas las plataformas altas, se estudiarán los desniveles y pluvias, para que resistan el paso de los caudales, cubriendo en las mismas los canales que hubiere en las fortalezas para conducir las aguas a los aljibes. Finalmente se recubrirá toda la plaza con una capa de media pulgada de mortero de cemento y polvo de ladrillo, con el cemento blanco que se estime necesario para su mayor resistencia al roce de los pies.-

Del S.-

Se deben hac
y rectificar

PATRIMONIO DOCUMENTAL
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA